

Rahmenterminplan

Stand 02/2023

(Änderungen vorbehalten, regelmäßige Aktualisierung erforderlich)

bis 03/23	Abstimmung / Unterzeichnung Planungsvereinbarung, Festlegung der Aufgabenstellung
bis 08/23	Ausschreibung / Vergabe Ingenieurleistungen Objektplanung Verkehrsanlagen
bis 10/23	Vorlage Entwurfsvermessung (in Abhängigkeit der Aufhebung der vorläufigen Haushaltsführung und der personellen Leistungsfähigkeit der Zentrale)
ab 10/23	Grundlagenermittlung, Voruntersuchung
10/24	Fertigstellung und Übergabe Voruntersuchung an LSBB und Stadt
11/24 - 01/25	Prüfung Voruntersuchung durch LSBB und Stadt (gemäß § 3 Abs. 4)
02 - 04/25	1. Beteiligung TÖB
ab 04/25	Baugrunduntersuchungen
ab 04/25	Vorentwurfsplanung inkl. LBP und Schalltechnischer Untersuchung
04/26	Fertigstellung und Übergabe Vorentwurf an LSBB und Stadt
05 - 08/26	Prüfung Vorentwurf durch LSBB (ohne Vorlage bei Zentrale, MID und LRH) und Stadt (gemäß § 3 Abs. 4)
ab 09/26	Genehmigungsplanung
12/26	Fertigstellung und Übergabe Genehmigungsplanung an LSBB und Stadt
ab 01/27	Genehmigungsverfahren in Verantwortung der LSBB
06/27	Nachweis des abgeschlossenen Genehmigungsverfahrens gegenüber der Stadt
ab 06/27	Bauvorbereitung
in 2028	Baubeginn (vorläufige Terminstellung)

Hinweis: Die dargestellten zeitlichen Zielstellungen berücksichtigen nur die fachlichen und genehmigungsseitigen, jedoch nicht die finanziellen Kriterien / Randbedingungen zur Umsetzung der Maßnahme (u.a. Einbeziehung der Versorgungsträger im Zuge der OD-Vereinbarung).