



LEGENDE BESTAND

- Laubbaum Bestand
- Nadelbaum Bestand
- Vorhandene Einfassung
- Friedhofsmauer Bestand
- Bearbeitungsgrenze
- Vorhandener Hauptweg, befahrbar. Belag: Pflaster
- Vorhandener Nebenweg, begehbar. Belag: wassergebundene Wegedecke
- 3 St. Grabstellen, erhalten, Liegezeit prüfen!
- Vorhandene gepflasterte Abstellfläche mit Eibenumrahmung, erhalten
- Vorhandene Rasenfläche
- Vorhandene Vegetationsfläche, erhalten
- Vorhandene waldartige Fläche
- Vorhandene Wasserstelle

LEGENDE ABRUCH UND VORBEREITENDE ARBEITEN

- 25 St. vorhandene Laubbäume, Kronenerhaltungsschnitt durchführen
- 2 St. vorhandene Nadelbäume, erhalten
- 10 St. vorhandene Baumstümpfe, ausfresen und entsorgen.
- D Stammdurchmesser in cm.
H Höhe des Baumstumpfes in cm.
- 35 m² vorhandene Vegetationsfläche, Fehlstellen ergänzen, durch Ersatzpflanzungen
- 1.447 m² vorhandene Grasnarbe, aufnehmen.
- 13 m² vorhandene Mineralboden-Schicht für Wegestabilisierung aufnehmen.
- 4 m Alte Fundamente, aufnehmen und entsorgen.
- 5 St. vorhandene Abfallkörbe, aufnehmen und entsorgen.
- 18 m vorhandene Holzeinfassung inkl. Betonfundamente, aufnehmen und entsorgen.
- 2 St. vorhandene Bänke, aufnehmen und entsorgen.



Vorhaben:

Friedhof Calbe/Saale

Neue Bestattungsformen - Grabfeld Ost

Planinhalt:

Bestands- und Abbruchsplan

Plangrundlage:

Auszug aus dem Vermessungsplan von Mai 2011

Bauherr:

Stadtverwaltung Calbe/Saale
Markt 18, 39240 Calbe/Saale

Projektleiter: Frau Ittenson
Telefon: 03929/56-416
E-Mail: stadt@calbe.de

Verfasser:

LANDSCHAFTSARCHITEKTURBÜRO WELZ

Inhaberin: Dagmar Welz, freie Landschaftsarchitektin, BDLA
Büro: Baderstraße 14a, 39218 Schönebeck/Eibe, www.la-welz.de
Tel.: 03928-4695922; Fax: 03925-4695911; E-Mail: la-welz.welz@gmx.de;

Datei:	161-04
Massstab:	1:500
Gewerk:	Freianlage
Phase:	V
Datum:	12.02.2020
Bearbeitet:	Welz
Format:	A3
Plannummer:	01